

2022-07-08 Besprechungsnotizen

Datum

08.07.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- [Nina Bramkamp](#)

Ziele

- Gerüstplanung geht voran. Tobi kümmert sich um die Turm/Fassadenrekonstruktion.
- Holzwerkstatt:
 - Das Dach ist abgestützt, die ersten Gefache sind raus.
 - Platz für die Ziegel? Vor dem Kompost wirds knapp. Ziegel so nah, wie es geht, Pflastersteine müssen weg.
 - Tendenziell auf der Rampe/Fahrbar mit Hubwagen? Bänke ggf. in die Holzwerkstatt, dann passen nochmal drei paletten hin. Bisher: 2 Gefache raus und vier Reihen auf der Palette voll. Sollte an sich hinbauen.
 - Mörtel im Eimer/Bottiche, für den Bauschuttcontainer
 - 3 Personen Minimum, Ziegel raus/entmörteln/stapeln
- Wasserleitung:
 - die Wasserzuleitung zum Gebäude ist undicht, und zwar am Übergang von der Strasse unter das Gebäude.
 - Jetzt kommen wir nicht drum herum den Gehweg auszuschachten und eine neue Zuleitung zu bauen. schon angefangen, kann fortgesetzt werden.
 - Schacht muss komplett raus, weil der Schieber zu groß ist. Schacht raus, neue Leitung ins Haus
 - direkt am Schacht gerader Weg ins haus Serrerraum vom Schacht zur Wand
 - Charlotte aktiviert wen zum Ausschachten, Gärtig hat leider den Bagger auf ner Baustelle
 - Talbohne ab Sonntag 1 wo. in Urlaub bietet sich an zum Wasser abstellen
 - Serrerraum müsste dann an der Wand noch etwas Bodenplatte raus (Leitung komt 80cm unter Erde ins Haus) - ca. 30 cm tief im Serrerraum
 - Tendenziell einen Schacht/eine Abdeckung setzen. Im Schacht dann aber abdichten, analog zum Abwasserschacht.
- Denkmalschutz Farben
 - Volker hat die Farbvorschläge in die Zeichnung gebracht und möchte das wir nochmal draufschauen ob das so passt. passt.



- Kohle Interesse von einem vom Reparaturcafe. Peter noch einmal anhauen, dann anderweitig weg

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

