

2022-09-02 Besprechungsnotizen

Datum

02.09.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- @sonja
- [Eberhard Fahle](#)
- [Nina Bramkamp](#)

Themen

- Fassade:
Das Gerüst steht.
Tobi hat es schon inspiziert
Jetzt können wir die Plane und Verlattung entfernen, die Fassade und den Kamin inspizieren , Dachschutz installieren und die Todos auflisten und umsetzen.
Dirk meldet sich heute Nachmittag , um den Materialbedarf zu klären.
 - bisher noch nicht erreicht, [Eberhard Fahle](#) schreibt ihn mal per WhatsApp an.
 - Der Zugang unter dem Gerüst zum Empfang wird abgeflattert solange oben gearbeitet wird.
- Holzwerkstatt:
Pfosten sind bis auf drei schon gesetzt, wenn wir die drei noch setzten , können wir die Wand wieder auf die eigenen Pfosten stellen.
Wir müssen noch klären , wie weit wir die Schwelle unter dem rechten Fenster noch austauschen müssen.
- Keller:
Im Serverraum können die Nähte geschliffen werden, danach kann der restliche Boden mit einem Reinigungsschliff für das Streichen vorbereitet werden.
Die Wasserleitung im Server und Batterieraum kann eingemauert werden.
Richie verputzt fleissig die Aussenwände. Das ist sehr hilfreich für die zukünftige Nutzung.
- Elektro:
Klären ob es im Serverraum eine weitere Unterverteilung benötigt.
 - wir denke das es so gemacht werden sollte. [Stefan Mießen](#) würden wir noch einen Abgang in die Hauptverteilung bekommen? Oder Nehmen wir die Zuleitung aus der Unterverteilung vom /dev/tal ?
- Materialspende:
 - wir haben sehr viel OBO Brüstungskanäle bekommen. Sind alle aus Metall :)
 - könnten im Shop eingebracht werden.
 - wir haben einiges an Kabeltrassen bekommen, leider keine vollen Längen, aber dafür vieles passend zu unserem System.
- Fenster und Türen Farben
Denkmalschutz hat unseren Farbvor schlägen zugestimmt, jetzt müssen wir noch die Mengen kalkulieren und dann kann ich die Farben bestellen.
 - GPA Farben für die Fenster und Türen
 - Relius Hydro Top Holzfarbe Mix
 - 20 Fenster EG
 - Reinweis RAL9010
 - 6 Fensterblenden Altbau
 - Sepiabraun RAL8014
 - 4 Schlagläden Altbau
 - Sepiabraun RAL8014
 - 4 Türen Altbau
 - 3 * Holz und 1 * Stahl
 - Sepiabraun RAL8014
 - 2 Türen Neubau
 - VerkehrsgrauA RAL7042
 - 8 Kellerfenster Neubau
 - Sepiabraun RAL8014
 - 2 Kellertüren Neubau
 - 2 * Stahl
 - VerkehrsgrauA RAL7042 ??
 - 1 Kellertür Altbau
 - 1* Stahl
 - Sepiabraun RAL8014
 - Schleifpapier
 - Maschine
 - 80 wenige
 - 120
 - 180
 - Hand

- Blaues vom Band
- Was fällt uns sonst noch ein?
- Elektroinstallation Siebdruckwerkstatt
 - Mit dem Brüstungskanal eine Säule in den beiden Ecken der langen Innenwand
 - es werden zwei Kernbohrungen benötigt.
- Heizung
 - @sonja spricht mit @eki
- Energie

Handlungspunkte

