

2022-09-16 Besprechungsnotizen

Datum

16.09.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Stefan Mießen](#)
- [@otto](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- [jürgen janzen](#)

Ziele

- Farbe für Fenster und Türen.
Otto hat auf basis der Pläne und der Freigabe durch das Denkmalamt die Mengen berechnet und rumgeschickt. Hier sollten wir morgen abschliessend zu einem Ergebnis kommen um dann die Farben zu bestellen. [Ralf Gloerfeld](#) bestellt Farben und organisiert Wannen und Pinsel
 - Schleifpapier
 - 80 1 Rolle
 - 120 2 Rollen
 - 180 1 Rolle
 - Maschinen werden noch qualifiziert
- Holzwerkstatt
Hier können jetzt die Gefache wieder aufgemauert werden.
Das letzte Stück schwelle unter dem Fenster muss noch angepasst werden. [jürgen janzen](#) legt den Balken auf die Abrichte
- Fassade und Kamin
Tobi hat den Kamin saniert, d.h. alle losen Ziegel und den Losen Putz entfernt und dann wieder neu hochgemauert.
An der Fassade kann jetzt der lose Putz entfernt werden und die Risse mit der Flex aufgewertet werden.
- Textilwerkstatt (Shop)
- Strom: Hier kann der Kabelkanal montiert werden und dann die Elektroverkabelung eingezogen werden. @stefan wir wollen 6 Steckdosen dort realisieren. Müssen wir bei der Installation in der Werkstatt-Unterverteilung noch was beachten. Die Steckdosen würden wir wie in der CAM-Werkstatt über die KNX Aktoren schalten ?!
- Heizung: Hier könnte jetzt auch die Heizung Installiert werden. @eki und @sonja benötigen wir dafür noch Material?
- Keller: Richie hat jetzt auch schon im Bernsteinzimmer mit dem verfugen der Aussenmauer begonnen und die restlichen Kohlen haben wir in 4 Bigpacks gepackt so das wir sie mit dem Flaschenzug aus dem Keller nach draussen bringen können ...) keine Kohlen mehr im Keller :)
- Wenn euch noch was einfällt gerne hier antworten oder am Freitag mitbringen

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

