

2022-10-14 Besprechungsnotizen

Datum

14.10.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Richard Joos](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- @sonja
- @otto
- [Michael Weidemann](#)

Themen

- Holzwerkstatt
 - Baustopp - es gibt keinen Mörtel
- Fassade
 - Tobi ist dran, erste Ecke fertig. Morgen weiter: Kleber, Armierung, drüber.
 - Maurkrone/Abdeckung Alu (analog zum Dach) 5KEUR, Titan/Zink etwas günstiger (3,5KEUR/optisch scheiße.. Alternativ: mit Bitumen ausbessern/abschließen, bis das große Dach fällig ist.
 - Kurzfristig billiger, aber mal hier fertigwerden wär gut. Stimmung geht zum Alu analog zum Dach. Ralf macht Termin
- Kellerräume
 - Material ist da, alles gut. Mehr als Verfugen ist ohne Container nicht drin.
 - Boden mittelfristig Lehmstampfschüttung, muss noch 20cm raus.
 - Ausheben Level Ziegelstrebe im Boden -20,, dann wieder aufschütten. Keine Fundamentuntermauerung notwendig.
 - Balken im Holzlager: Überdenken? Weil für die GPA nicht mehr notwendig. Schwerlastregal/Lager draußen? Überdenken/mittelfristig machen.
- Serverraum
 - Michi legt Stromkabel nach draußen, vorher Tür fertigstellen
 - Boden ist nochmal abgeschliffen
 - Wasserglasbehandlung kommt Aktuell zugangsbeschränkt, nicht reingehen!
- Aussengelände
 - Entgrünen!
 - Graben/Schacht noch offen.
 - Versicherung scheint den Wasser/leitungsschaden zu übernehmen.
 - Vorab: klären, wie zumachen (asphaltieren, keine Betonplatte)
 - Stromkasten: wie, wohin? (Ladestation)
 - An sich sollte Leerrohr bis zum Schacht reichen. Alles andere bohren wir irgendwann selber.
 - Regenwasser/Zisterne/Dachrinne Verschieben bis 2023.
 - Absenken Sitzcke vor dev/tal wie, wann? Denn das wäre der Zugang bei vorläufiger Innutzungnahme
 - Alternativ: Zuwegung über die Trasse, zw. Fahrradverleih/Talbohne. dann könnten wir bei Teilöffnung auch den Platz absenken
 - Aber ist's realistisch, da überhaupt bis nächsten Sommer was zu machen? Egal, denn der Baustellenweg ist eh scheiße.
 - Zuwegung über Trasse.
- Elektroinstallationen
 - Vorbereitung zur Endabnahme.
 - Serverraum mit eigener Unterverteilung
 - Kalkulation notwendig (Platz)
- Materialbedarf
 - Luftkalk
 - Farbe für Fenster und Türen, Kalkulation liegt vor und wird die Woche bestellt.
 - WD40
 - Holz für Tür-Schlagläden Dach der BilBAR. Lagert am Container Trasse/Hebebühne hinter Candys Bienen
- Häcksler
 - obduzieren
- Externe Beratungsleistung
 - Hauptgebäude plant Sachen, bei denen unklar ist, ob sie es können.
 - Pflaster öffnen, Gräben ziehen, Mauern verfugen usw.
 - Ebi&Richie kümmern sich
- Hauptgebäudetermin Mo 18:30

- GPA: Innutzungnahme. Hauptgebäude: Rückbau Werkstatt
 - Terminbedarf: GPA/Sanierung sollten klären, was ann rück- und aufgebaut wird
 - Ziel: Bufdis haben die GPA als neue Schaltstelle, bevors wirklich kalt wird.
- In dem Zug: Dämmung Innenwände CAM-Werkstatt, Durchgang Montagehalle und Shop
 - Ralf prüft Materialbestellung
- Eki und Sonja machen ab morgen weiter Heizung etc.

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

