

2022-04-15 Besprechungsnotizen

Datum

15.04.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- @sonja

Themen

Shop
Holzwerkstatt
Dachentwässerung
Vorzeitige Innutzungnahme
Siebdruck Auswaschwanne Installieren
Töpferofen Installieren

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	Shop		Kalkglätte ist drauf, muss noch geschliffen werden als nächstes folgt der <ul style="list-style-type: none">• Lehmoberputz• Bodenschleifen• Türschwelle• Fenster streichen <input checked="" type="checkbox"/> Farbe besorgen Ralf Gloerfeld
	Holzwerkstatt		Holzbalken werden gerade getrocknet. @Matthias macht einen Termin mit seinem Lieferanten für Farben/Lasuren etc.
	Dachentwässerung		Ralf Gloerfeld hat immer noch kein Material besorgt
	Vorzeitige Innutzungnahme		@volker stellt gerade die Unterlagen zusammen.
	Siebdruck Auswaschwanne Installieren		Wanddurchgang erweitern und Decke schliessen.
	Töpferofen Installieren		Steckdose kann morgen installiert werden .

Handlungspunkte

