

2022-12-09 Besprechungsnotizen

Datum

09.12.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- @sonja
- [Michael Weidemann](#)
- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)

Ziele

- Temperaturbedingt werden wir in der Holzwerkstatt die Mauer etwas ruhen lassen müssen.
 - [Michael Weidemann](#) macht die Schlagläden weiter.
- Themen die wir klären sollten.
 - ist alles Frostsicher, und was müssen wir noch machen
 - z.B. Wasserleitung
 - Isolierschlauch rum, 80cm Sand/Erde
 - Vorher Kabel ziehen/Leerrohr bis zum Schacht (Michi)
 - Nagetierschutz
 - es gibt zu viele Zugänge für Nager ins Haus , und wenn sie dann mal drin sind, haben wir ihnen eine Autobahn gebaut.
 - Die Ausfahrten in die Räume sollten wir absperren ;)
 - Einfallstore:
 - Schacht/Rinne Serverraum (schließbar - Zugang Leerrohr/Schacht, und Abdeckung Stahlplatte sauber/Bündig)
 - Leerrohr Funkmast
 - Aufenthaltsraum Kabelzuführung
 - Heizkörperzuleitungen
 - Tor (nicht schließbar)(bzw. Rinne schließen)
 - Holzwerkstatt (Hasengitter oder Lochblech von unten abdichten) - einmal steht ein Lochblech Edelstahl an der Holzrestekiste.
 - Aus/unter dem Boden in andere Räume sollten sie nicht kommen
 - Tür Shop: zw. Pfosten und Tür
 - Bauschaum wird gefressen. Stahlwolle, Hasendraht, Lochblech.
 - Hierüber sollten wir sprechen
 - Serverraum , Boden streichen
- Was haben wir noch für Themen
- Heizung
 - Eki und Sonja arbeiten morgen an der Heizung (Shop Heizkörper anschliessen)
 - Heizkörper Tür Devtal/Aufenthaltsraum leckt leicht. Austauschen.

Obi (Michi): 1x Heizkörper, Stahlwolle? <https://www.obi.de/heizkoerper/obi-flachheizkoerper-60-cm-x-100-cm-1-718-w/p/6025811>

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

