

# 2023-01-06 Besprechungsnotizen

## Datum

06.01.2023

## Teilnehmende

- Richard Joos
- Eberhard Fahle
- Ralf Gloerfeld
- Tobias Grosse-Brockhoff
- Nina Bramkamp
- @volker
- Michael Weidemann

## Vorläufige Inbetriebnahme

Volker sagt, das Amt ist positiv eingestellt zur abschließende Innutzugnahme. Schlussabnahme direkt angehen.

Hintergrund: vorläufige... kostet Geld. Volker bespricht am Montag.

### 1. Holzwerkstatt

wo stehen wir, was steht als nächstes an?  
Aussenwände

Verputzen, Kalkmörtel. Wieviel?

Türen müssen noch gemacht werden (streichen, RAL-Grau. Gekauft ist nur grundiert)

Tür innen: Michi verlängert nach unten

Tür nach draußen: ? Keller, Türenlager? Prüfen/Maße und Anschläge (Trassenseitig). Nach Möglichkeit einschüchternd.

### Fenster

Vor dem Verputzen machen. (Rahmen) und bis zur Fertigstellung mit Gittern sichern.

Giter: auch noch eins für die Cam-Werkstatt

### 2. Keller

Aussenwände sind neu verfugt.

Kelleraushub könnte beginnen, wenn wir wissen wo wir mit dem Material hin können.

Container oder Lehmverklappung auf dem Gelände?

Devital beginnt mit dem Aufbau ihres neuen Lagers.

Was müssen wir machen

- Lagerräumung: Gartenkammer und der Raum dahinter.
- Im Zuge der Sanierung durch devital auch dort direkt dämmen
- Wohin mit den Geräten?
- Wohin mit dem Aushub? tendenziell einfach raus und mit dem Aushub der Zisternenablagerei weg
- Fotolabor-Equip: wer sortiert aus und lagert ein? (Bernd, Tobi?) und wo? (Standort fürs Labor selber: Batterieraum? Der ist aktuell noch voll, aber es wird freier im Zug der Serverraum-Einrichtung)
- Gartenkram: unter der Camwerkstatt ist noch etwas Platz.

Exkurs: Häcksler zu Reinshagen Ebi Mittwoch

### 3. Dämmung

Wir haben 160er Holzfaserdämmung für die Decke im Keller zwischen den Balken 2 Paletten witterungsgeschützt. Es liegen noch Reste rum prüfen, was wir brauchen können

In Balkenbreite einpassen/einklemmen, ggf. mit Latten längs fixieren

Wir kommen günstig an 100er und 80er Holzfaserdämmung für die Innenwände

- 160er zwischen die Sparren unter CAMwerkstatt und Aufenthaltsraum
- ggf. Lücken mit Zellulose vollblasen

Altlast:

- Einfallstore Nager:
  - Schacht/Rinne Serverraum (schließbar - Zugang Leerrohr/Schacht, und Abdeckung Stahlplatte sauber/Bündig) Ziegelbarrikade liegt im kanal
  - Leerrohr Funkmast verbarrikadiert
  - Aufenthaltsraum Kabelzuführung offen
  - Heizkörperzuleitungen devtal unklar, hier zu
  - Tor (nicht schließbar)(bzw. Rinne schließen) Rinne ist provisorisch geschlossen
  - Holzwerkstatt (Hasengitter oder Lochblech von unten abdichten) - einmal steht ein Lochblech Edelstahl an der Holzrestekiste. mit Kabelkanalblech gedichtet.
  - Aus/unter dem Boden in andere Räume sollten sie nicht kommen
  - Tür Shop: zw. Pfosten und Tür Material fehlt noch
  - Kabelkanal Shop offen
  - Bauschaum wird gefressen. Stahlwolle, Hasendraht, Lochblech.

## Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

## Handlungspunkte

