

2023-02-03 Besprechungsnotizen

Datum

03.02.2023

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- @volker

Themen

- Vorbereitungen für die Bauabnahme
das müssen wir noch erledigen Fertigstellungsanzeige wurde geschickt, AW kommt wahrscheinlich bald. 9.2. ist offizielles Datum
- Denkmalschutz läuft unabhängig davon. Wir können mit Publikum loslegen, sobald das Schreiben da ist. Eröffnungsparty? Angepeilt erstes Märzwochenende? Tendenziell eher letztes. Wenns feststeht, dann frühzeitig einladen.
- Kellerräume / Lager /dev/tal
Wie wollen wir die Wände errichten Holzständerwerk und OSB? Lieber Ytong oder Metallrahmen/OSB-Trockenbau. Tendenz Ytong.
Was benötigt es noch für Türen Türenlager checken.
Soll das Licht in den Räumen separat geschaltet werden oder so wie aktuell erstmal so lassen
- Kellerräume / Serverraum und Batterieraum -> Chemieraum/Fotolabor
Worüber wollen wir die Stromversorgung errichten
Was benötigt es für Licht und Strom im Batterieraum
- Heizung
Die Stellmotoren sind da und dafür wird im Heizungsraum ein Kleiner Verteilerkasten gesetzt und von dort Kabel zu jedem Heizkörper verlegt.
- Präsenzmelder
In jedem Raum wird ein Präsenzmelder Installiert. Diese werden in den KNX-Bus eingebunden.
Was wird dafür noch benötigt
- Holzwerkstatt
Es werden noch Ziegel benötigt. Es scheint das alte Reichsformat verwendet wurde, 25 x 12 x 6,5 cm
Samstag wird es wieder wärmer sein, und auch nicht regnen, so das wieder gemauert werden kann.
- Glasfaseranbindung.
die Verrohrung von. Der Hamburger Str. bis zur GPA ist fertiggestellt. Was muss in der GPA dafür noch gemacht werden?
- Tor: die Alte Feuerwache hat uns Holz überlassen womit wir das Tor zur Mirker Str. Bauen wollen.
- Keller: ausschachten Trasse Lehm stapeln
- Was gibt es noch für Themen?
 - Treppenstufe bei Bauabnahme? sollten wir fixen. Betonblockstufe?
 - Schacht schließen an der Strasse, [Ralf Gloerfeld](#) holt Angebote ein.
 - Leerrohr für Ladestation verlegen.

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

