

2023-04-28 Besprechungsnotizen

Datum

28.04.2023

Teilnehmende

- [Eberhard Fahle](#)
- [Michael Weidemann](#)
- [Nina Bramkamp](#)
- [Ralf Gloerfeld](#)
- [@sonja](#)
- [@deponia](#)
- [Bernd Schreiber](#)

Themen

- - Türen Keller
 - Vorbereitung für den Einbau
 - Der Boden im Türbereich vorderer Kellereingang muss abgefräst werden, damit eine Norm-Tür eingebaut werden kann.
Estrichfräse haben wir, miuss in den nächsten 3-4 Wochen passieren
 - Im Serverkeller muss an den Bodenblechen gearbeitet werden, damit die Tür aufgeht.
- Sanitär
 - Heizungsventil tauschen
 - Urinal
- - Holzwerkstatt
 - Leerräumen
 - Schutzwand demontieren und alles vorbereiten für den Putz
 - Säubernmachen
 - Schilfrohr und Spione auf die Balken und Wände anbringen
- Keller
 - Feuchtigkeit im /dev/tal/keller
 - hier müssen wir das eindringen über die defekte Bordsteinkante an der Eingangstreppe beseitigen
 - Wie organisieren wir den Aushub im Keller?
 - Aussengelände, Knut und/oder Heiko kommen zu Besuch
- Treppenstufen aus Beton
 - Werden per LKW angeliefert. Können hoffentlich über die Rampe ins Gebäude gebracht werden.

	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

