

2023-07-07 Besprechungsnotizen

Datum

07.07.2023

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Stefan Mießen](#)
- [Michael Weidemann](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Bernd Schreiber](#)

Ziele

- Holzwerkstatt
 - Kalkputz
geht gut voran, Samstag noch die großen Flächen ab da Fein-Tuning
Fertig wahrscheinlich in 14 Tagen.
 - Boden
An der Fensterwand muss der Boden noch geschlossen werden, Spalt etwas 10cm
 - eventuell mit den Alu Kabelkanälen ?
 - Fenstergitter
Halter für die Rahmen sind in der Post
Bohrer sind in der Post
Stahlprofile, haben wir mit etwas Glück am nächsten Samstag (15. Juli)
Ali kommt an diesem Tag wenn wir alles zusammen haben und schweißt die Gitter
Streichen mit Hammerit . Welchen farbton hatten wir noch mal genommen? Anthrazit Grau
 - Türbau mit Jürgen und Michi
 - Nicht an diesem Wochenende, haben beide Urlaub genommen
 - Elektroverkabelung
was ist zu tun?
welches Material wird noch benötigt?
- Fotolabor
 - Elektroverkabelung
 - 3* 2,5m2 für die 3fach-Steckdosen
 - 1*2.5 m2 für den Fotobelichter
 - 1*1.5 m2 für das Rotlicht
- Keller
Ausschachtung geht voran, ist bei starkem Sonnenschein ein angenehmer Arbeitsplatz
- Elektroinfrastruktur
 - Tiefenerder und Erdung der Technik
hier sollten wir, die nächste schritte planen und den notwendigen Material bedarf klären

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

