

2024-01-05 Besprechungsnotizen

Datum

05.01.2024

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Richard Joos](#)

Themen

- Was haben wir für Themen?
- wir bekommen am Samstag Unterstützung durch eine Trennjäger womit wir die Stufen in die Betonsockel im Keller schneiden können.
 - Zum einen die Stufe zum /dev/tal/lager und
 - wenn nichts dagegen spricht den Betonsockel vor dem Treppenaufgang zur Montagehalle.
Das sollten wir uns aber beim Planungstreffen genau anschauen.
 - Schnitte auf jeden Fall schon machen
 - Analog saubere Kante Zugang Gartengerätelager
 - Drei Personen: Schneiden, kühlen, Wassermanagement
- Material Betonsockel/Streben, 20 x 25kg Beton C25/30 f. einen Streifen

Gedanke: per Seidenstraße Serverraum-Abwärme ins Bernsteinzimmer

- Die Unterverteilung im /dev/tal muss aus dem Provisorium in eine Finale Installation umgebaut werden, auch hier sollten wir die Notwendigen Komponenten anschauen und die Aufteilung genauer anschauen,.
- 2x Stahlschubfachschränke aus dem /dev/tal/alt brauchen einen neuen Platz. einer als bessere Version unserer jetzigen Schubfachschränklösung. zweiter eben dort statt der komischen Treppe. Schränke drauf, gut.
- Boden im Keller weiter ausschachten. erst Lehm raus, erst weitere Streifenfundamente.
- Beton für die ersten Streifenfundamente
- zweites Streifenfundament ausschachten(Schwelle Bernsteinzimmer) **wir brauchen den kat. Imperativ**

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

