

2024-04-12 Besprechungsnotizen

Datum

12.04.2024

Teilnehmende

- Richard Joos
- Ralf Gloerfeld
- Eberhard Fahle

Ziele

- Aussengelände:
vor der GPA wurde die Fläche entsiegelt , ausgeschachtet, Isolierung für die Kellerwand installiert und jetzt wird noch der Bänderder eingebaut.
Was passiert sonst noch an dieser Baustelle?
 - Fundament Stromversorgung potentiell möglich mit den vorhandenen Restsäcken Estrichbeton morgen
 - Abgrenzung Trassenzuwegung alte Bordsteine herkarren und einbuddeln?
 - absenken auf Gehsteigkantenniveau vorne? nein, nach vorn einfach aufhören. Mauer/Sitzgelegenheit. Erde sinkt ab.
 - oder stattdessen doch Ziegel? hmmm. nein, wir setzen die Bordsteine
 - Baum ist in der Förderung/dort eh geplant kann ggf. was größeres über die Stadt gemacht werden
 - Potentialausgleich muss aufgebaut werden
 - Bänderder liegt, Kreuzverbinder fehlt kommt noch.
 - Bänderder muss noch um die Treppe
 - Kopfsteinpflaster muss gelegt werden
 - Option; Transport mit Radlader? wenn wir noch mehr brauchen. Morgen verbauen, was da ist, Bedarf Rest klarmachen
 - Christian fragen, wie es mit der Pflasterfläche vor dem Hauptgebäude aussieht
 - Regenrinne
wann kommt das Material
 - Ralf Gloerfeld geht morgen bei AbisZ vorbei.
 - schon zu. Morgen früh nächster Versuch
 - Wann wollen wir die alte Regenrinne demontieren?
 - Samstag ist schönes Wetter
 - Keller
3 Streifenfundamente sind betoniert
weitere Ausschachtungen benötigen kräftige Unterstützung
 - 2 Streifenfundamente müssen noch gegossen werden. Allerdings müssen wir erst ausschachten und auch neuen Beton bestellen. ca. eine neue Palette Beton bestellen.
 - Kommt in der nächsten Woche
 - Klärung: Treppe tiefer legen, wann? (Richie: gern erst 2025)
 - Steinschneider für die Stufenkante hinten Knut ist angefragt.
 - Warmluftzufuhr via Seidenstraße Serverraum Kältefall Bernsteinzimmer
 - Tür/Mauer wollen wir nicht mehr.
 - Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensoren in den Keller
 - Kohleschütte irgendwann solider machen
 - Frontplatte in Führungen?
 - Montagehalle
Wir brauchen einen Plan, wie wir die Flächen frei bekommen. Um entspannt arbeiten zu können
 - Baustoffe tendenziell Keller?
 - Werkzeugkisten einräumen/Regalflächen
Lagerung vom Maschinen
 - Holzwerkstatt
Beleuchtung muss installiert werden. ist fertig, Arbeitsplatzbeleuchtung folgt
Gerade wird die Tür weiter aufgearbeitet
 - Leuchstoffröhren bei Eberhard Fahle ins auto laden.
 - Eingang
Die Klingelanlage muss in Betrieb gehen. (Wer kann da helfen?)
 - Serverraum:
Die Unterverteilung muss aufgebaut werden.
- und ihr habt sicher auch noch weitere Themen
- Hauptverteilung
Welche Systeme müssen dort alle dran?
 - Hauptverteilung
 - Kabeltrasse

- Wasserleitung
- Heizungsleitung
- Druckluftleitung

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

