

# 2019-03-22 Besprechungsnotizen

## Datum

22.03.2019

## Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)

## Ziele

## Diskussionspunkte

| Zeit | Eintrag             | Wer | Notizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Wasserschaden       |     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wird morgen repariert</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Fachwerk            |     | Fa. Benn war da.<br>2 Mann eine Woche<br>50€/h<br>Material<br>Timing nach Ostern<br>Fr. Abstützen (Benn)<br>Sa. gefächert Raus und Mauersteine auf zwei Reihen Hochmauern (Utopiastadt)<br>Mo. - Fr. Fachwerk neu aufbauen( Benn)<br>Gefache wieder einsetzen. (Utopiastadt)<br><br>Ralf macht noch einen Termin mit Merten um ein alternatives Angebot zu bekommen. |
|      | Schlitze für Kabel  |     | Mauerschlitzfräse ist an diesem Wochenende da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | /dev/tal Decke      |     | Folien kleben<br>Verlattung drauf<br>Rigips drauf<br>Spachteln<br>Feinspachteln<br>Streichen (welche Farbe) Benny will Pink                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Farbe               |     | Neuer Eimer nächste Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Hausanschluss       |     | WSW hat Gelbe Punkte gesetzt.<br>Morgen 11:00 wird die Situation vor Ort finalisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Schleifgitter Flies |     | Volker hat noch Träger und Matthias das Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Mail von Amanda     |     | und Antwort von Richy werden wir morgen beim Cafe besprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Handlungspunkte

