

2019-08-30 Besprechungsnotizen

Datum

30.08.2019

Teilnehmer

- Ralf Gloerfeld
- thoto
- Matthias Lichter
- Michael Weidemann
- Eberhard Fahle
- @otto

Ziele

Die GPA Sanierung geht voran und im September/Oktober wollen wir die TGA-Arbeiten angehen so das Ende Oktober Wasser/Abwasser/Heizung/Strom in der GPA verlegt sind.

Hintergrund: Büroflächen zur Solardecahlon-Vorbereitung werden zeitnah benötigt. Container wären notwendig, alternativ aber: TGA in die GPA, /dev/tal soll dann in GPA einziehen, damit Raum im Hauptgebäude frei werden.

Knackpunkt: wenn wir jetzt sagen, OK, dann muss /dev/tal Ende Oktober/Anfang Nov rüber. beschlossen.

zum /dev/tal-Umzug müssen einige Vorarbeiten zu erledigt sein:

1. Keller-Wände reinigen und aufarbeiten
2. Infrastruktur-Wege vorbereiten und zugänglich machen.
Decken in den /dev/tal/Räumen fertigstellen
Kabeltrassen montieren in den /dev/tal/Räumen montieren
Kabeltrassen im Keller montieren
3. vorhandene Heizung prüfen und in Stand setzen
4. Gastank
5. Materialbedarf zusammenstellen
Heizungsrohre
Wasserrohre
Abwasserrohre
Kabeltrassen
Stromkabel
Gasleitung
6. Wasseranschluss reaktivieren
7. Heizung verlegen
8. Sanitär:
Toiletten (dringendes soll.)

Ende September bekommen wir wahrscheinlich auch noch zusätzliche Unterstützung für die Ausführung der TGA Infrastruktur. Dabei kann man helfen.

Ich habe sicher noch einiges vergessen, was noch alles getan werden muss deshalb benötige ich für die vorbereitende Planung eure Unterstützung.

Todos:

- Estrich gießen
- Fenster verputzen und abschließend streichen
- Decken fertigstellen (u.a. auch schließen)
- dann Trassen aufhängen
- dann Strom legen
- Kellerwände fertigmachen für Gas/Wasserrohre
Ziegelwand freimachen/freilassen, Durchbrüche machen
Putz muss runter wo lose
Alte Wasserrohre raus
- Anschlüsse definieren/planen, Rohre unter der Decke verlegen
- dann Wasser/Gas/Heizung verlegen (wieviel wir, wieviel extern? Riedel hilft beim Verlegen)
- und die Heizung stellen
- Toiletten! (SOLL, Schlimmstenfalls drüben/Dixi)
dafür auch Abschnitt Außenwand!
wobei: Diese Außenwand im Toilettenbereich kann man schon verputzen / schnell ertüchtigen. Trennwand muss noch nicht drin sein.
Hierzu muss auch:
- Mauer Stirnfläche außen verputzen (Stirnwand hinterer Gebäudeabschnitt) (wegen Feuchtigkeit)
- Balken im Keller
- Serverraum fertigmachen (damit es in der Umzugsphase als Lager verwendet werden kann)
 - Decke nachverputzen
 - Ziegelwände freimachen, wo gewünscht
 - Wasseranschluss klären
- Außenanlage: Gastank-Fläche vorbereiten - Stellfläche definieren, Fundamentfrage klären, klarmachen.

- Bodenbalken/Deckenbalken vor den Toiletten muss gemacht werden (Verrohrung Toiletten!)
- Planung: Wo soll Waschtisch / Heizung hin
- Fläche für Gastank muss vorbereitet werden Stellfläche definieren und vorbereiten (Größe Tank in Auftrag)

Status Wasser: Firma Steub? Stolp? Steup? Es wurde begonnen, Rohre bei Schockemöhle/halle zu setzen/ermitteln. Wenn fertig, dann wir. **Sollte** im September passieren.

Zur Motivation vom /dev/tal werden Termine organisiert und auf die Mailingliste geschrieben. Es müssen auf jeden Fall mehr Leute aktiviert werden.

Weiterhin: Nov. startet Hauptgebäudesanierung innen-Abriß Gebäudeabschnitt A. Das machen weitgehend wir (+ Fachkräfte wg. Asbest etc.)

Gedanke: wenn wir fertige Kellerräume haben, dann können wir Ausstattung aus dem Hauptgebäude bereits dorthin stellen, wo sie auch bleiben. (s.u.)

/dev/tal-Lagerfläche: Serverraum (und Labor)

Steht und fällt mit:

Materialausstattung.

frühzeitig besorgen, damit nicht während Arbeitszeit besorgt werden muss

- Estrichbeton
- Heizungsrohre (bereits von Ralf definiert, außer Rohrdurchmesser macht Riedel)
- Heizkörper (bereits von Ralf definiert)
- Wasserrohre
- ...

Morgen:

- Kellerwände Putz
- Decken EG
- Dabei: Trassenwege planen
- Ziegelwand Besprechungsraum aufbereiten
- verputzen
- Fußleiste
- Türen

Holzfraktion: beide Türen fertigstellen, 100m Fußleiste

Türen: Grundierung morgen

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	K4 Siebdruck?	Richie	• Sinnvoll wohinzuräumen, wo sie bleiben kann (Siebdruckwerkstatt muss aus dem Hauptgebäude raus zur Sanierung)

Handlungspunkte

