

2019-09-20 Besprechungsnotizen

Datum

20.09.2019

Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [thoto](#)
- [jürgen janzen](#)
- [Michael Weidemann](#)
- [Richard Joos](#)
- [Matthias Lichter](#)
- [@kurt](#)
- [Niklas Brandau](#)
- [Philipp Psurek](#)
- [Janis Marrek](#)
- Ebi, Thoto, Jürgen, Michi, Richie, Phip

Themen

- Fachwerk Erneuerung (Beginn Samstag 21.09.2019 8:00) (Sind ausreichend Leute da)
- Estrich Verlegung
 - Termin?
- Deckenverschalung im /dev/tal
- Kellerwände vorbereiten für die TGA installation
- Aussenwand, Stirnfläche der der Wand an der Ecke der WC's soll verputzt werden
- Heizungsraum für die Heizung herrichten und die Stellfläche für den Tank?
- Heizung prüfen (wer kann das machen?)
- TGA Planung Aufmaß der Mengen für ([Ralf Gloerfeld](#) ist dran)
 - Trassen
 - Elektrokabel
 - Sicherungsautomaten
 - Wasserleitung
 - Gasleitung
 - Abwasserleitung
- Materialbeschaffung (gemeinsam mit den anderen Sanierungen und Workouts im Gebäude)
 - Putz für Wände im /dev/tal (Goldband oder ähnliches ?) [Material für Wände](#) 4 Säcke sind vorhanden reicht vorerst. Elektrowerkstatt sind noch ein paar vermischte Gebinde
 - Putz für Wände in dem WC-Bereich (welches Material ?) Fachwerk mit Lehmputz ? [Material für Wände](#)
 - Dachlatten für die /dev/tal/Elektrowerkstatt un den /dev/tal/Flur (wie viel brauchen wir noch?) ca 8-9 Dachlatten werden noch benötigt Option: zu Fuss von A-Z holen (400m, unproblematisch zu zweit)
 - Estrich für den Boden im /dev/tal (wie viel benötigen wir ?) [Material für Böden](#) 12 Säcke bei 40Kg Säcken und 2cm Estrichdicke Klären, vor/nach Verputzen, Material dann aber liefern lassen
 - Farbe für die Türen (Bergisch Grün, da gibt es zwei Varianten welche wird am Bahnhof verwendet? [Christian Hampe](#)
 - Farbe für den Finalen Anstrich der Fenster (wieviel wird benötigt?) 2x Wasserbasis
 - Putz für Aussenwand (Welchen Putz sollten wir da verwenden?) [Ralf Gloerfeld](#) mit Volker morgen klären, anschließend mit ordern
 - Trassen für den /dev/tal Bereich aus meiner Sicht reichen 200er Ausser im Flur da würde ich mit 300er Trassen arbeiten. Was ist aktuell geplant. Genaues Mengengerüst wird benötigt.
 - Trassen für den Keller?
- Werkzeuge
 - Speisskübel
 - Eimer
- GPA kümmert sich gemeinsam mit anderen Workouts um Essen am 2019-09-21
 - Ab 13:00 Uhr MESZ Frühstück
 - Ab 17:30 Uhr MESZ Abendessen (Aneta kümmert sich um Gemüse, in Zukunft tendenziell vom Gemüsestand auf dem Campus)
 - Frage: Wo? GPA, draußen, etwas netter hergerichtet, mit Tischen etc.
- Balkensanierung im Eingangsbereich Boden
- Balkensanierung Keller Aussenwand Strassenseite
- Abrechnung!
 - Wir kriegen mittelfristig Tafeln, aktuell Whiteboards. Hintergrund: alles spontan aufschreiben können, was fehlt
 - Bufdi guckt, was fehlt auf allen Whiteboards, fährt, kauft, streicht ab
 - Hornbach 8Lichtscheid: wir haben ein Kundenkonto, auf das noch weitere Leute freigegeben werden können. Verschiedene kostenstellen sind möglich
 - Tim Jost: Connection zu Hellweg Uellendaler, möglicherweise Restposten usw. für uns [Niklas Brandau](#) klärt.
 - /dev/tal: jemand mit 15% MA-Rabatt bei Obi ([Ralf Gloerfeld](#) weiss Bescheid)
- November Einzug /dev/tal
 - Hintergrund: Bürobedarf für Solar Decathlon und andere Projekte
 - Überlegung: Bürocontainer. Aufwändig (Heizung, Gas, Wasser, etc.) Alternativ: /dev/tal-Räume und **in der GPA** Gas/Wasser/etc. klarmachen
 - Angebot Tim, Markus: Bis dahin mit Fachleuten auch die Installationen klarmachen
 - Oktober TGA, November, Einzug

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	Vorbereitungsmeetings DO?	Richie	<ul style="list-style-type: none">• Option: man hat noch den Freitag zur Materialbeschaffung abhängig von den Planungen

Handlungspunkte