

# 2019-11-29 Besprechungsnotizen

## Datum

29.11.2019

## Teilnehmer

- Ralf Gloerfeld
- jürgen janzen
- otto
- Richard Joos
- Eberhard Fahle

## Ziele

- Lehmbau

Mit Claytech und Hettfeld  gabs eine Terminvereinbarung. Nächster Samstag nachmittag (7.12). Problem: überschneidet sich mit Matthias Merten (auch 7.12. wegen Balken setzen/tauschen) wird noch finalisiert (Christian). Ggf. Termin mit Matthias Merten schieben.

Anwesend sein muss noch wer von dev/tal: weil welcher Putz, welche Farbtöne im Putz usw.

- Balkenaustausch

Tendenziell 14., falls sich Claytech/Hettfeld nicht ohnehin nochmal schiebt.

- F30-RS Tür

Noch keine gewählt/beschafft. Gab es bereits Anschaffungen im Hauptgebäude, sollte via Folgeauftrag zu erschlagen sein.

- Kellerfenster

Müssen noch gekittet werden. Rahmen kann man schon streichen (Farbe?)

- Wasser

Christian wollte mit Aurelis nachklären (nach Rückbau wäre es ihr Job, den Stich abzutrennen in dem Zug kann man den Hausanschluss setzen). Termin auf Montag gesetzt. Option Ebi Termin Dienstag (mit Hr. Hebbecker, sein Handwerker, Sanitär/Heizung). Bis dahin mehr Info von Aurelis, und ansonsten Dienstag zuerst den Heizungscheck machen. Zugang muss möglich sein (GPA Keller, und Hauptgebäude)

- Heizung

Siehe oben

- Farben

weiß/Rahmen/Fenster/Wasserbasis: bringt Ralf morgen

RAL6005 Moosgrün: Denkmalamt sagt... Warnung, jetzt streichen sei nicht gut. (Temperatur etc.) Für die GPA können wir sie kaufen.

Zuerst aber: vollends feinspachteln und zweite Grundierung weiss

Aber: ral6005 ist festgenagelt. Passend zur Vorstrichfarbe später Moosgrün. Vorstrichsystem dokumentieren (macht Ralf)

- Gastank
  - Grundstücksgrenze mit Volker klären
  - Einebnen: an sich können wir die Pflastersteine **eben** neu setzen. kein Lagerungsaufwand, woanders verbauen geht nicht, weil irgendwann eh wieder notwendig
- Zaun
  - Ausmessen: wieviel Zaunelemente? Stäbe, Zaun.

Sonstiges:

- Ebi will Steckdosenverteiler sponsorn (32A). Starkstromkabel sind da, Hauptverteiler hat FI. Prüfen wir morgen früh.
- Ralf bringt einen Akku-Baustellenstrahler (30W) mit (Licht ohne direkt Kabel ziehen)
- in 14 Tagen: Holzwerkstatt 19.30 Planungstreffen (13.12.)
- Do 12.12. SPERRMÜLL Mirker Str.! aber an der Strasse abstellen, nicht am BF. Bis dahin: rauszuwerfendes definieren, Besitzer vorwarnen

Todos morgen:

- Stromausstattung checken (siehe Ebi-Sponsoring)
- Kellerfenster verkitten und
- Kellerfensterrahmen streichen
- Tür-Aufarbeitung fortsetzen

- Optional: Pflaster einebnen
- Mauer säubern

Essen

- Gemüseliste ist bei Niklas
- Kühlschranksituation unklar (Bei Bedarf: Ralf bringt Aufschnitt und Brötchen)
- Klären: Mittagssituation/Fressmeile aus dem Dev/Tal-Raum raus wohin? Große Halle?

## Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

## Handlungspunkte

