

2020-05-01 Besprechungsnotizen

Datum

01.05.2020

Da keine Kommunikation über meet.devital.de/GPA zustande kam beende ich den Termin um 18:45

Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Stephan.s](#)
- [Michael Weidemann](#) ganz kurz
-

Ziele

- Brandschutztür
 - Warte auf drei Angebote
 - Durchgang kann schonmal vorbereitet werden.
- Wände Verputzen
 - nach dem wir letzte Woche mit Lehmputz an der Aussenwand mit Dirk begonnen haben, werden wir am 02.05. dort weiter machen.
 - Rohre für Elektroverkabelung verlegen so das wir dann auch mit dem Kalkputz in den Innenwänden beginnen können
- Balken unter Fenster in E.05 ist zerstört und dort ist ein Schwamm drin.
 - Balken müssen ausgetauscht werden, Fenster wurde heute entfernt, Termin mit Matthias um den Austausch der Balken zu Planen
- Wasseranschluss
 - Firma Simeit war gestern vor Ort, Angebot folgt.
- Heizung
 - Wir haben eine Heizung, jetzt müssen wir klären wie und mit wem wir sie einbauen.
- Container
 - ein Container steht jetzt an der Strasse
 - Ist soweit vorbereitet und kann jetzt mit Material aus der GPA welches dort für den Einzug schon eingelagert ist , befüllt werden
- CAM.Werkstatt
 - Die zukünftige CAM-Werkstatt muss leerräumt werden.
 - Die Maschinen lagern wir in der zukünftigen E-Werkstatt
 - Die anderen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien lagern wir in der Halle sobald dort platz geschaffen wurden, siehe Container.
 - Die Baustellentür bauen wir in den Durchgang von E.05 zur Halle ein.
 - Durchgang von E.05 zur CAM-Werkstatt wird zugemauert
 - Die Aussenwand wird vom Putz befreit, so dass wir die Qualität des Fachwerks begutachten können.

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

