

# 2020-09-18 Besprechungsnotizen

## Datum

18.09.2020

## Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)

## Ziele

- Fliesen im WC Bereich  
Christian hat Fliesen aus dem Baustofflager gesichtet, die wir uns heute anschauen können um zu entscheiden ob sie für die GPA interessant sind.
- Baustoffe  
Im Bahnhof sind noch einige Baustoffe gelagert die auch zur freien Verfügung stehen, hier können wir schauen was wir davon noch nutzen können
- Bodenarbeiten im /dev/tal  
diese Woche wurde der erste Boden aufgearbeitet und wird am Samstag lackiert, dementsprechend werden die ersten Beiden Räume im /dev/tal nicht begehbar sein.
- Heizung  
Jojo macht uns eine Planung  
Heizungsmonteur noch nicht gefunden  
Vailland Thermoblock Klassik II Kamin VCW 194/2 XE-C HL auf Flüssiggas umbauen ?
- Aussenfassade  
Nächste Woche wird das Material zum verputzen geliefert, dann kann am darauf folgenden Samstag die Fassade verputzt werden.
- WC  
Kalkputz für die Innenwand ist vorhanden, die Wand kann verputzt werden. Kompressor muss noch bei Markus abgeholt werden.
- Lehmputz und Kalkputzlieferung am Montag vormittag
- Kalkglätte in der Camwerkstatt
- Spione setzen.

## Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

## Handlungspunkte

