

2021-08-20 Besprechungsnotizen

Datum

20.08.2021

Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)

Ziele

- Empfang
 - Fliesenspiegel mit transparenten Silikon finalisieren
 - Schiebetür zum WC
 - wie wäre es mit sowas? <https://www.tuersystem-shop.de/durchgangsturen/4334-schiebeturbeschlag-slid-up-160-premium-200-cm-fur-1-holztur-bis-60-kg.html>
- WC
 - Siebdruckplatten fertig montieren
 - Acrylplatten aussuchen, schneiden und Montieren
 - Keramik Montieren
 - Was wird noch benötigt
 - Amateur für Waschbecken
 - wird aus wenn Keramik hängt
 - Klodeckel
 - wird ausgesucht wenn Keramik hängt.
 - ...
- Kellereingang
 - Abfluss installieren
 - Material ist da
- Aussenfassade
 - Kantenschutz anbringen und ganzflächig Armierung mit Kleber verputzen, Zahnpachtel verwenden
- Kellerdurchgang
 - Brandsschutztür
 - Durchgang zumauern
- Was ist alles für eine innutzungnahme zu erledigen
 - nicht viel,
 - Ralf beauftragt Gärtig für die Rauchschutztür und der Durchgang wird zugemauert.
 - Volker kontaktiert Frau Giersch vom Bauordnungsamt um zu klären wie wir es jetzt machen.
- Holzwerkstatt
 - Matthias will heute am späten Nachmittag vorbeikommen.
- Montagehalle , Regale installieren
 - wo könnten wieviel montiert werden?
 - der B Bereich für die Treppe soll frei bleiben. So das sie zeitnah auch gebaut werden kann.
 - Es werden nur die Hohen 387cm verbaut. Plan wird am Samstag gemacht.
- Bernsteinzimmer
 - Stefan will das Bernsteinzimmer besiegen.
- Strom auf Aussenfläche für Fahrradverleih und Fienchengarage

Was gibt es noch?

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

