

2021-10-15 Besprechungsnotizen

Datum

15.10.2021

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [jürgen janzen](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- @otto

Ziele

- Volker hat seine Rüttelplatte vorbeigebracht. Hiermit kann
 - a) der Bereich um den LWL-Schacht auf der Sandfläche verfestigt werden
 - b) der zugeschüttete LWL-Graben in der Dörnerzufahrt
 - c) wenn es trocken genug ist, der Bereich vor der Rampe der GPA

Was haben wir noch für Themen?

Bernsteinzimmer

die Ausgrabungen nähern sich dem Ende. Aber jetzt wird es Zeit das wir die Kohlen los werden.

Tobi will das Bernstein bergen.

[Niklas Brandau](#) bestellt noch einen Sperrmüllcontainer, den er vor die GPA stellt. Bitte vorne auf den Gehweg stellen. Und mit einer Plane abdecken.

Aussenfassade

Bei trockenem Wetter kann dort weiter verputzt werden.

Wie ist da der aktuelle Stand?

Heizung

habe gerade gesehen, das dort heute schon wieder dran gearbeitet wird. Die Heizkörper im Empfang und im WC werden installiert

Holzwerkstatt

Aufmass für die Balken erstellen

Keller

Durchgang Zwischen Alt und Neubau an der Aussenwand zur Straße muss zugemauert werden

Klären wie wir da machen, Material Trassenführung etc.

Was fällt euch noch ein?

Morgen sind wenige Leute da. Tobi und Sonia übernehmen ab Mittags die Bauleitung.

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

