

2022-01-21 Besprechungsnotizen

Datum

21.01.2022

Teilnehmende

- Eberhard Fahle
- Ralf Gloerfeld
- Tobias Grosse-Brockhoff
- Richard Joos
- Nina Bramkamp
- Michael Weidemann
- @volker

Ziele

- Todos
 - Aneta fräst das SDE Schild
 - Kabeltrasse Keller
 - kann jetzt vollständig verlegt werden? Ist das noch aktuell?
 - es geht voran und wir können bald auch Richtung Westen den Keller mit Licht und Strom versorgen. Was müssen wir da noch beachten?
 - Kellerbeleuchtung
 - kommt nach der Kabeltrasse
 - Shop
 - die Decke ist fertig
 - Schilfrohr ist fertig
 - Rigipsplatten zu Ende verspachteln
 - Kalkputz kann aufgebracht werden, wenn die Spione gesetzt sind
 - Schwelle sanieren
 - Außenwand unterer Bereich sanieren, Boden sanieren (Beton raus, Holz rein), vorher gemeinsame Sichtprüfung
 - Aussengelände:
 - Eingangsbereich Podest am Gebäude.
 - Jürgen hat ein paar Skizzen angefertigt. <https://confluence.utopiastadt.eu/display/GPAS/Barrierefreier+Zugang+zur+GPA>
Da sollten wir mal drüber sprechen. Stimmungsbild: Treppe Richtung Trasse runter
 - Absturzsicherung an der Rampe zur Strasse und an der Rampe zur Trasse.
Wie wollen wir die gestalten?
 - Aussengelände zwischen Fahrradverleih, Fienchengarage und GPA-Rampe
Ich habe ein erstes Gespräch mit Niklas gehabt, Wir sollten bis zum Saisonbeginn des Fahrradverleihs die Fläche in Funktion bringen.
 - Zuwegung zu Fienchen und Fahrradverleih: Wassergebundene Decke (statt dessen Fliesen/Gehwegplatten)
Wassergebundene Decke aber trittsicherer/frost/eissicher
 - Bis zur Bahnsteigkante dann: Blumenwiese wir brauchen Blumenwiese. Verfüllen macht Niklas.
 - Beachten: Pro Meter Zuwegung von der Trasse aus muss man eigentlich einen Gestattungsvertrag mit der Stadt schließen
 - Vor der GPA gehört aber alles bis zur Trasse uns: deswegen nicht.
 - Tor zur Mirker Strasse
 - wie ist da der Stand? nichts neues
 - Isolierung zum Keller
 - noch ein offenes Thema welches wir mal besprechen sollten.
 - Schächte/Kabelkanäle ziehts durch
 - Straßenseitig: zumachen
 - am Schrank: Dämmwolle? Holzfaserplattenreste? Und ein Brett drüber und an zwei Ecken festschrauben.
 - Termin mit Denkmalschutz? Volker mailt nochmal
 - Aktueller Stand Bauordnungsamt und Teilinnutzungnahme? Dito
 - Müllentsorgung
 - Neuer Standort der Müllcontainer
 - Restmüllcontainer stehen beim Garten (wg. Abfuhr)

- Blaue/gelbe Tonne muss mittwoch abend vorn abgestellt werden, Termine hängen am Mülleimer
- Hintern Bauzaun vorerst
- Was haben wir sonst noch für Themen
- Fundament
 - Im Bernsteinzimmer
 - kann beliebig weitergebuddelt werden (ab von der Fundamentunterlage)
 - Ziegelstreben können ggf. auch weg, wenn man eine durchgehende Bodenplatte hat (Beton, Zuschläge für Wasserdichtigkeit)
 - Schotter drunter, Folie drauf
 - Ziegel dürften keine statische Funktion haben, sagt Volker können raus
 - Theoretisch sollten wir mit weiter ausschachten auf 190-200 Deckenhöhe kommen können
 - Ziegelmauer nicht auf Bodenniveau beginnen lassen? andersrum: wir müssen mit der Außenmauer unter Bodenniveau. Wie, ist an sich egal. Untergraben und ausgießen.
- Holzwerkstatt **ist** Fenstersanierwerkstatt
 - Maskenfilter fehlen noch. Michi hat welche/bringt vorbei
 - Masken sind im HG, können wir dann aber holen
- Ergebnisse Gespräch [Alexander Netterdon Eberhard Fahle](#)
 - Plan: 6 Workshops Fenster, jeweils ca. 20 Pers. alle Samstags. Orga: NUP
 - 2 Workshops Säubern und ggf. Entlacken
 - 2 Workshops Spachteln
 - nachfolgende WS: streichen
 - GPA-Standort: unproblematisch, wir müssen halt die Daten wissen. 15.2. der erste.
 - Werkzeug: hier aktuell nur wenig da. Kommt aber auch wieder Ausstattung hierher (weißes regal)
 - Nach Absprache mit Alex hier wieder ne Grundausstattung morgen aufbauen [Ralf Gloerfeld](#) klärt es
- Filme
 - Ebi will einen Film schauen
- Fliesenspiegel
 - braucht noch einen 3ten Augguss
- Lagerflächen Decke.
 - braucht ein Geländer Vertagt
- Essen
 - Würstchen von Sonnenschein und Kartoffelsalat

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	Ergebnisse Gespräch Alexander Netterdon Eberhard Fahle		Alex möchte 6 Workshops machen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aneta braucht Hilfe 		Fenstersanierung der 4 Fenster

Handlungspunkte

