

2022-04-29 Besprechungsnotizen

Datum

29.04.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)

Themen

- Elektroverkabelung
 - Keller
 - (Serverraum/Chemieraum) hängen die Lampen, jetzt kann die Verkabelung folgen. Wo soll es Lichtschalter geben?
 - Shop
 - wo soll es einen Lichtschalter geben
 - Es ist geplant mit Brüstungskanälen zu Arbeiten, ähnlich wie in der CAM Werkstatt.
 - an zwei stellen senkrechte Kanäle vom Boden bis auf Brüstungshöhe und aus dem Keller verkabeln.
- Böden
 - Shop
 - an diesem Wochenende wird der Boden geschliffen und kann danach lackiert werden.
 - Die Schwelle schaut sich nächste Woche ein befreundeter Dachdecker an, das wird kompliziert, sagte er, nachdem ich ihm Fotos geschickt hatte.
 - Serverraum
 - [Matthias Lichter](#) ist dabei den Estrich zu schleifen,
 - ein Riss muss noch geflickt werden, dafür ist 2K Giesharz Metall Stege und Quarzsand vorhanden.
 - nach dem Schleifen und Reparieren kann mit Wasserglas der Boden versiegelt werden.
- Wände
 - Die Lehmwand im Shop braucht noch ein Finishing
 - Bieranstrich/Kalkfarbe/?
- Farben für Fenster/Türen/Schlagläden
 - @volker kommt mit der Farbpalette um zu entscheiden welchen Vorschlag wir Frau Große vom Denkmalschutz unterbreiten
 - am Hauptgebäude werden die Türen mit sepia Braun gestrichen , bei den Fenstern ist es im Kellergeschoss auch Sepia Braun und ansonsten Rein Weis
- Aussenwände
 - Für die Holzwerkstatt wird noch Material benötigt.
 - Holz ist genügend vorhanden
 - Ziegel könnten knapp werden, da es Sichtmauerwerk ist, können wir auch nicht x-beliebige nehmen?
 - Mauermörtel - nehmen wir da wieder Luftkalk wieviel brauchen wir?
- Wasser/heizung
 - im Heizungsraum steht jetzt die Siebdruck Auswaschwanne, diese muss kurzfristig mit einem Siphon an die Abwasserleitung angeschlossen werden. das Y-Stück und Rohre sind vorhanden, nur der Siphon wird ein Problem, da an der Wanne ein Anschluss mit 60mm Durchmesser ist.
 - Heizung werden wir von Volker absperren und die Gasleitung demontieren. So können wir dann die Wand in der Holzwerkstatt sanieren sobald wir das Material haben.
- Vorzeitige Innutzungnahme ?
- Fassade
 - Stulpschalung

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
	• Elektroverkabelung ◦ Keller ▪ (Serverraum/Chemieraum) hängen die Lampen, jetzt kann die Verkabelung folgen. Wo soll es Lichtschalter geben? ◦ Shop ▪ wo soll es einen Lichtschalter geben ▪ Es ist geplant mit Brüstungskanälen zu Arbeiten, ähnlich wie in der CAM Werkstatt. • an zwei stellen senkrechte Kanäle vom Boden bis auf Brüstungshöhe und aus dem Keller verkabeln. ◦ Lichtschalter im Keller.		

	• Böden ◦ Shop ▪ an diesem Wochenende wird der Boden geschliffen und kann danach lackiert werden. ▪ Die Schwelle schaut sich nächste Woche ein befreundeter Dachdecker an, das wird kompliziert, sagte er, nachdem ich ihm Fotos geschickt hatte. ◦ Serverraum ▪ Matthias Lichter ist dabei den Estrich zu schleifen, ▪ ein Riss muss noch geflickt werden, dafür ist 2K Giesharz Metall Stege und Quarzsand vorhanden. ▪ nach dem Schleifen und Reparieren kann mit Wasserglas der Boden versiegelt werden.		
	• Wände ◦ Die Lehmwand im Shop braucht noch ein Finishing ▪ Bieranstrich/Kalkfarbe/? • Bieranstrich		
	• Farben für Fenster/Türen/Schlagläden ◦ @volker kommt mit der Farbpalette um zu entscheiden welchen Vorschlag wir Frau Große vom Denkmalschutz unterbreiten ◦ am Hauptgebäude werden die Türen mit sepiabrun gestrichen , bei den Fenstern ist es im Kellergeschoss auch Sepia Braun und ansonsten Rein Weis ◦ Vorschlag ▪ Fenster Reinweis RAL9010 ▪ Fensterblenden in sepiabrun RAL8014 ▪ Schlagläden in sepiabrun RAL8014 ▪ Türen im neuen Bauabschnitt in Grau • 1) VerkehrsgrauA RAL7042 • 2) Fenstergrau RAL7040 ▪ Tür und Schalung im Shop in sepiabrun RAL8014 ▪ Kellerfenster Sepiabrun 8014 ▪ @volker gibt den Vorschlag an Frau Große weiter. Nach einer Positiven Rückmeldung können wir dann die Farben bestellen.		
	• Aussenwände ◦ Für die Holzwerkstatt wird noch Material benötigt. ▪ Holz ist genügend vorhanden ▪ Ziegel könnten knapp werden, da es Sichtmauerwerk ist, können wir auch nicht x-beliebige nehmen? • auf Strassenseite die Glatten verwenden , Richtung Gastank kann es rustikaler werden. ▪ Mauermörtel - nehmen wir da wieder Luftkalk wieviel brauchen wir , siehe Berechnungstabellen ◦ Fassade ▪ Stulpschalung ▪ !!! das ist keine Stulpschalung das ist eine Boden-Leistenschalung! ▪ nach einer umfangreichen Erklärung von Tobi, das die Boden-Leistenschalung an der Fassade eher nicht zu empfehlen ist und er dafür plädiert, das wir die Fassade komplett verputzen sollten, haben wir das ganze nochmal diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, Tobi's Empfehlung zu folgen und die Fassade zu Verputzen. ▪ Die Mauerabdeckung wird mit einer Metalldeckung erstellt.		
	• Wasser/heizung ◦ im Heizungsraum steht jetzt die Siebdruck Auswaschwanne, diese muss kurzfristig mit einem Siphon an die Abwasserleitung angeschlossen werden. das Y-Stück und Rohre sind vorhanden, nur der Siphon wird ein Problem, da an der Wanne ein Anschluss mit 60mm Durchmesser ist. ◦ Heizung werden wir von Volker absperren und die Gasleitung demontieren. So können wir dann die Wand in der Holzwerkstatt sanieren sobald wir das Material haben.		
	• Vorzeitige Innutzungnahme ◦ Die Eingangstür soll laut Baugenehmigung T30RS sein. ▪ der Brandschützer formuliert mit Volker die Abweichung , und schickt die dann Frau Girsch. ▪ es braucht noch eine Hausnummer. ▪ Wir beantragen eine vorzeitige Innutzungnahme fürs Gebäude. • Änderung zum Bauantrag ◦ für die Rampe und das Podest vor dem Eingang benötigen wir noch einen Entwurf um diese Änderung beim Bauordnungsamt zu beantragen. Ralf Gloerfeld lässt sich mal von einer Firma die solche Podeste und Rampen aus Fertigteileiler errichtet ein Angebot erstellen. Und kontaktiert nochmal @Jürgen(Stahlbauer)		

Handlungspunkte

