

2022-07-08 Besprechungsnotizen

Datum

08.07.2022

Teilnehmende

- [Ralf Gloerfeld](#)
- [Richard Joos](#)
- [Eberhard Fahle](#)
- [Tobias Grosse-Brockhoff](#)
- [Nina Bramkamp](#)

Ziele

- Gerüstplanung geht voran. Tobi kümmert sich um die Turm/Fassadenrekonstruktion.
- Holzwerkstatt:
Das Dach ist abgestützt, die ersten Gefache sind raus.
 - Platz für die Ziegel? Vor dem Kompost wirds knapp. Ziegel so nah, wie es geht, Pflastersteine müssen weg.
 - Tendenziell auf der Rampe/Fahrbar mit Hubwagen? Bänke ggf. in die Holzwerkstatt, dann passen nochmal drei paletten hin. Bisher: 2 Gefache raus und vier Reihen auf der Palette voll. Sollte an sich hinhalten.
 - Mörtel im Eimer/Bottiche, für den Bauschuttcontainer
 - 3 Personen Minimum, Ziegel raus/entmörteln/stapeln
- Wasserleitung:
die Wasserzuleitung zum Gebäude ist undicht, und zwar am Übergang von der Strasse unter das Gebäude.
Jetzt kommen wir nicht drum herum den Gehweg auszuschachten und eine neue Zuleitung zu bauen. schon angefangen, kann fortgesetzt werden.
 - Schacht muss komplett raus, weil der Schieber zu groß ist. Schacht raus, neue Leitung ins Haus
 - direkt am Schacht gerader Weg ins haus Serverraum vom Schacht zur Wand
 - Charlotte aktiviert wen zum Ausschachten, Gärtig hat leider den Bagger auf ner Baustelle
 - Talbohne ab Sonntag 1 wo. in Urlaub bietet sich an zum Wasser abstellen
 - Serverraum müsste dann an der Wand noch etwas Bodenplatte raus (Leitung kommt 80cm unter Erde ins Haus) - ca. 30 cm tief im Serverraum
 - Tendenziell einen Schacht/eine Abdeckung setzen. Im Schacht dann aber abdichten, analog zum Abwasserschacht.
- Denkmalschutz Farben
Volker hat die Farbvorschläge in die Zeichnung gebracht und möchte das wir nochmal draufschauen ob das so passt. passt.



- Kohle Interesse von einem vom Reparaturcafe. Peter noch einmal anhauen, dann anderweitig weg

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

