

2020-08-21 Besprechungsnotizen

Datum

21.08.2020

Teilnehmer

- Ralf Gloerfeld
- Michael Weidemann
- Jürgen Janzen
- Richard Joos
- Eberhard Fahle
- Matthias Lichter
- Carsten Epp
- Stefan Mießen

Ziele

- CAM-Werkstatt:
 - Aussenwand Dämmung und Lehmdeckschicht aufbringen
 - Decke aufbauen
 - Stromanschlüsse verlegen
 - Wände finalisieren - mit Kalkglätte
 - Boden schleifen
 - Kabelkanal Installieren
- /dev/tal es wäre gut, wenn von /dev/tal welche dazukommen
 - Bodenverlegung nächsten Mittwoch gibt es um 17:00 einen Termin mit dem Bekannten von Kurt um die Bodenthematik zu klären
 - Schalter installieren
 - Ein Lenovo Laptop liegt oben im /dev/tal mit ETS Software zum Programmieren, Dongle wird nicht benötigt, Sebastian und Christian haben einen Dongle
 - Mail an Diskuss KNX um die Taster zu programmieren
 - Dielenboden schleifen und versiegeln
 - Wände finalisieren (Putz/Farbe/...)
 - >Stirnwand mit Kalkglätte verputzen

Wandkanäle montieren

Durchbrüche an der Stirnwand in den Ecken
Kabel verlegen
Innenüren aufarbeiten? Streichen? wird später von /dev/tal gemacht

- Eingangsbereich
 - Innenwände verputzen (Kalkputz)
 - Aussenwand Verputzen und dämmen (Lehmputz)
 - Elektroinstallation
 - Dielenboden schleifen
- WC
 - Aussenwand verputzen (klären mit welcher Dämmung!?)
 - Innenwand verputzen (Kalkputz)
 - WC installation
 - Wände finalisieren
 - Fliesen, Bodenfliesen und Wandfliesen, bei Wandfliesen ist noch zu klären wo alles gefliest werden soll. Entscheidung welche Fliesen wir nehmen wollen.
 - wandfliesen Reinweis nicht zu groß
 - Bodenfliesen R10/R9 Rutschfestigkeit
 - wieviel Aufbau haben wir. nachmessen .
- Türen
 - Brandschutztür
 - Anschlag klären, im Plan steht ein andere als wir aktuell vor haben, ist das problematisch?
 - Anschlag wie geplant in den Eingangsbereich geht
- Aussenfassade (
 - Unteren Bereich verputzen
 - Oberen Bereich Holzverkleidung, Entscheidung ob und wie steht noch aus, sollten wir drüber sprechen.

- Heizung
gibt es Rückmeldung von unserem befreundeten Installateur? Nein noch nicht, rufen wir noch

Ich hab bestimmt nicht alles auf dem Schirm, also bitte ergänzen

Alte Leitung prüfen ob Gas oder Wasser, stopfen abschrauben, aber vorher klären das man sie auch wieder schliessen kann.

E-Werkstatt Lampen unter die Decke

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

