

# 2021-04-30 Besprechungsnotizen

## Datum

30.04.2021

## Teilnehmer

- [Ralf Gloerfeld](#)

## Ziele

- *Empfang:  
Verputzen  
Lehmputz  
Kalkglätte  
Boden schleifen  
könnte am verlängerten Wochenende 13.05. - 16.05. gemacht werden, wenn  
der Punkt Verputzen bis dahin erledigt ist.*

- > ich erinnere mich, dass Aneta das als realistisch einschätzte.  
Tendenziell ein "Im Zweifelsfall Schleifer reservieren", zwei Wochen  
sollten reichen und wenn bis dahin noch eine halbe Wand Kalkglätte  
bräuchte, wüßte das Malervlies tun, wenn der Boden schon fertig wäre.
- Vorher: Stahlaufhängung für Lampen aufhängen. Gerüst wird dort stehen.
  - Ralf besorgt Schrauben

*WC:  
Verputzen  
Lehmputz  
Bodenfliesen oder ähnliches*

- Baumarktbedarf: Tetrapack als Meterware zum Auslegen, wenn notwendig

...sind wir da nun nicht noch etwas flexibler budgettechnisch, weil  
siehe gleich, wenn wir die Wandfliesen nicht brauchen?  
Auch hier durchgereicht von Aneta: wäre moosgrün für Bodenfliesen eine  
Option?  
Alle dafür. 10m² Rutschfestigkeit 10

Farbe dürfen alle noch recherchieren/Überlegen, Deadline nächstes Planungstreffen

Gußasphalt wird zu dick Stolperkante/Barrierefreiheit

*Fliesenspiegel  
mehrere Optionen  
Fliesen  
Aludibond  
Acryl Farbig/mehrfarbig*

...letzteres hatte ich von der Begehung letzten SA als "Yeah!" abgehakt,  
ist das noch offen? Sonst noch die Ablagefläche, wo es das "Acryl  
zerkratzt" - Problem gab.  
Kratztest wird absehbar negativ, Nina checkt morgen

*Tür  
wir brauchen hier noch eine Tür  
ideen ?*

...passt da keine aus dem Keller? SA mal sichten? Ich meine, dort stehen sie im Weg und oben fehlt eine :) Kellertüren sind durchgehend zu schmal, Ebi hat ggf. Altbautüren 1x Tür, 1x Zarge 1,01m x2,14m

Öffnet richtung Eingangsraum, Anschlag v. Eingangsraum aus rechts

Decke

noch offen? war doch Dämmstoffverfüllung/Rigips/Streichen, und irgendwo ne Dampfsperre?  
Material besorgen (Hetfeld, weiche Holzfaserplatte)

Dachlatten oder abhängen? Vorschlag Ebi ein paar Zentimeter Abhängen, wegen Kanten verputzen. Hohlräume müssen vermieden werdenn, morgen prüfen.

*Tor  
Wir lassen uns gerade an Angebot für das zweite Tor erstellen.*

*Tor zweiflüglig wäre das Angebot, nach außen. Rechtlich ginge auch nach innen (Fluchtweg)*

*/dev/tal  
gibt es was neues zum Thema Boden?  
Was haben wir sonst noch für Themen?*

- Der Bauschuttcontainer am Hauptgebäude ist schwer zugänglich (keine Rampe, und wie voll er grade ist, weiss ich nicht). \*Falls\* jemand(tm) die Betontrümmer von hinter der Holzwerkstatt da reinbringen will, es könnte mühsam werden. rennt aber nicht weg.

aktuell superumständlich. Ggf. über WS1 zur Schuttrutsche

- Material: ich meine, die Mörtel- und Baustoffsituation ist aktuell entspannt, wie es mit der Tor-Restaurierungslasur für Tobi aussieht, muss nicht in die große Runde, aber ist das einzige, was mir da grade als mir nicht bekannt einfiele.  
Tobi liefert Details an Ralf

- Die BilBar-Mail von nebenan

vertagt. Frage, ob nach Abbau die Konstruktion überhaupt wieder so gebaut werden kann

Im Sommer abbauen einlagern oder abbauenverschrotten oder abbauenneuaufbauen woanders, offene Frage

Wunschvorstellung: unsere Planung bzgl. GPA-Randbebauung wie gehabt. Mit Niklas klären (Nina Hahne)

- Stand Planung Siebdruckwerkstatt (gibts was neues? rennt auch nicht weg)

Susanne ist am Mistreiterakquirieren

- Irgendwas war wegen Keller Abtrennungen/Brandschutz/welche Räume gehören wozu, wo vllt. noch gemauert werden müsste, bevor man wirklich offiziell was beziehen darf. Was war das, war das wichtig, muss man sich kümmern, rede ich wirr?

Vorläufige Innutzungnahme ists noch irrelevant, bis endgültig muss eine Brandschutztür vor der Treppe im Keller stehen und Rohrdurchgänge zugemauert

- Du musst das Leerrohr flicken, Ralf.

nach seinem Test

Diskussionspunkte

| Zeit | Eintrag | Wer | Notizen |
|------|---------|-----|---------|
|      |         |     |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Handlungspunkte

☐