

# Tischkreissäge Metabo Magnum / TKU 1693 W

Hallo Zusammen,

Im Folgenden wollte ich mal den Fortschritt für die Inbetriebnahme der Kreissäge Dokumentieren und Strukturieren.



Für eine vollumfängliche und sichere Inbetriebnahme der Säge sind noch folgende Schritte notwendig. Sobald diese erfolgt sind, können erste Einweisungen erfolgen.

- Sicherer (im idealfall dauerhafter) elektrischer Anschluss von Säge und Absaugung muss geklärt werden Carsten Stalloni
- Säge muss ausgerichtet werden
- Maßhaltigkeit muss geprüft ggf. nachjustiert werden
- Schiebeschlitten Ausrichten
- Fixierung des Queranschlages muss erneuert werden
- Queranschlag braucht eine Skala
- Queranschlag braucht einen einstellbaren Längenanschlag
- Absaugverrohrung zwischen Absaugung (100 mm) Kreissäge unten (80 mm) und Kreissäge oben (~40 mm) muss hergestellt werden
- Ein ersatzTeil für einen abgebrochenen Standfuß muss gedruckt (oder anderweitig hergestellt) werden, CAD-File liegt vor
- neue Kreissägeblätter müssen beschafft werden
- einmal ordentlich abschrubben und Fetten/schmieren

Ich werde demnächst Fotos und Anleitungen auf dieser Seite einpflegen um die anstehenden Arbeiten nachvollziehbar zu machen.