

2021-05-14 Besprechungsnotizen

Datum

14.05.2021

Teilnehmer

- Eberhard Fahle
- Ralf Gloerfeld
- Richard Joos

Ziele

Im Empfangsraum wird der Boden geschliffen

- Work in progress (Mi 12.05.2021 16:00 bis So 16.05.2021 24:00)
- In diesem Zeitraum kann man im Empfangsraum und der Toilette nicht arbeiten (wenn man nicht zum Schleifteam gehört)
- Am Schleifer kann gerne jeder mal eine Schicht übernehmen (Smiley, Smiley, Bitte, Bitte)

Neuigkeiten zur Toilette

- Eberhard Fahle hat ein paar Fliesenmuster bestellt, die hoffentlich bis Samstag ankommen die in der Toilette liegen
- **Alternative zu Fliesen in der Toilette Linoleum**
 - Der Estrich muss für die Fliesen um mindestens 12mm heruntergefräst werden, weil das Niveau nicht zum Empfangsraum passt (Stolperkante)
 - Für Linoleum wäre das deutlich weniger
 - Tolle Farbauswahl
 - Auch nicht teurer als gute Fliesen
 - Verlegung auf Estrich ist möglich
 - <https://www.hausjournal.net/linoleum-verlegen>
- Eberhard Fahle hat noch eine (Altbau-) Tür im Keller in der Größe 93x218 cm (Innenfalzmaß)
 - DIN 18040-2 sagt: "Innerhalb von Wohnungen gilt eine Breite von 80 cm als „barrierefrei“ und eine Breite von 90 cm als „für Rollstuhlfahrer nutzbar“
 - Das könnte man mit der Tür sehr knapp hinkriegen
 - **Alternative** Schiebetür im Selbstbau
 - Falls wir die vorhandene Tür nehmen, können wir uns auf die gute alte Heißluftpistole-Lack-Runtermachen-Action freuen. Transport zur GPA könnte kurzfristig am Samstag gemacht werden
- Man sollte sich schon mal Gedanken über das Acryl-Statt-Fliesenspiegel Design machen. Man muss die Platten ja auch irgendwo festschrauben:-(
). Illumination kann auch schon geplant werden.

Tor

- Lasur ist bestellt.

Holzwerkstatt Außenwand

- Jede Menge Fugen zu verfügen Dürfte bis Sa fertig sein
- Bitumendickschicht aufbringen
- neu verfüllen
- Pflastern
- Betonplatte weiter entfernen
- Sicherung Mauerwerk (wenn notwendig)

Was man sonst noch machen könnte...

- Im Empfangsraum müssen im linken Fenster (von innen gesehen) die alten Scheiben ausgetauscht werden
- Unter der trassenseitigen Rampe muss auch entrümpelt und Außenwand saniert werden Rampenbohlen entfernen, anfangen
- **Werkzeugpflege:** Ölwechsel beim Kompressor
- **(Ex-) Schrauberraum:** Schilfrohr auf die Balken nageln als Vorbereitung für Verputzen

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen
------	---------	-----	---------

	Wer übernimmt Planung und Ausführung der Ablagen in der Toilette?		• Eberhard FahleIch habe keine Idee dazu...

Handlungspunkte

