2024-04-05 Besprechungsnotizen

Datum

05.04.2024

Teilnehmende

- Ralf Gloerfeld
- Eberhard Fahle
- @sonja
- Stefan Mießen

Themen

- Aussengelände:
  vor der GPA wurde die Fläche entsiegelt , ausgeschachtet, Isolierung für die Kellerwand installiert und jetzt wird noch der Banderder eingebaut.
  Was passiert sonst noch an dieser Baustelle?
- Regenrinne
  wann kommt das Material
  - Ralf Gloerfeld geht morge bei AbisZ vorbei.
    Wann wollen wir die alte Regenrinne demontieren?
    Samstag ist schönes Wetter
- Keller
  3 Streifenfundamente sind betoniert
  weitere Ausschachtungen benötigen kräftige Unterstützung
  - 2 Streifenfundamente müssen noch gegossen werden. Allerdings müssen wir erst ausschachten und auch neuen Beton bestellen. ca. eine neue Palette Beton bestellen.
- Montagehalle
  Wir brauchen einen Plan, wie wir die Flächen frei bekommen. Um entspannt arbeiten zu können
  Lagerung vom Maschinen
- Holzwerkstatt
  Beleuchtung muss installiert werden.
  Gerade wird die Tür weiter aufgearbeitet
  - Leuchstoffröhren bei Eberhard Fahle ins auto laden.
- Eingang
  Die Klingelanlage muss in Betrieb gehen. (Wer kann da helfen?)
- Serverraum:
  Die Unterverteilung muss aufgebaut werden.

und ihr habt sicher auch noch weitere Themen

- Haubtverteilung
  Potentialausgleich muss aufgebaut werden
  Welche Systeme müssen dort alle dran?
  - Hauptverteilung
  - Kabeltrasse
  - Wasserleitung
  - Heizungsleitung
  - Druckluftleitung

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

- [ ]