Wasser/Abwasser





Wasser:

Weitergehende Aufgaben:

- Wasseranschluss im Keller
  - überprüfen, ob da noch Wasserdruck drauf ist.
  - Absperrhahn überprüfen Nur mit anwesenden Klempner inkl. Werkzeug
  - Im Kanaldeckel auf dem Gehweg prüfen ob dort für die GPA ein separater Absperrhahn installiert ist. Wenn ja, dann absperren
    - leider ist dort kein separater Absperrhahn.

Offene Fragen:

Abwasser:

Verlauf des Abwasserrohres der Toiletten in E.06:

- Zunächst laufen die Abwasserrohre in K.06 zusammen und werden in der Ecke zwischen der Giebelwand und der Trassenseitigen Außenwand nach draußen geführt.
- Außen verlaufen Rohre aus Steingut/Keramik bis zu einem der Schächte auf dem Trassenseitigen Außengelände.
    - Direkt außerhalb des Gebäudes ist die Rohleitung wahrscheinlich durch einen Baggerschaden auf einer länge von ca. 2-3m zerstört. Dieser bereich ist z.Zt. freigelegt und kann in Stand gesetzt werden.
- Der Schacht wurde von Erde, Steinplatten und Unrat befreit:

- Weiter verläuft ein tieferes Rohr aus Richtung der Trasse durch den Schacht in Richtung K.01, kommt dort im Revisionsschacht wieder zum Vorschein und verlässt dann das Gebäude in Richtung Kanalisation/Mirker Straße.
- Das Rohr wurde freigelegt und gespült. Selbst größere Wassermengen fließen problemlos ab.