2022-02-18 Besprechungsnotizen

Datum

18.02.2022

Ort

GPA Empfangsraum und https://meet.devtal.de/GPA

Teilnehmende

- Richard Joos
- Ralf Gloerfeld
- Michael Weidemann
- Eberhard Fahle
- Aneta Krueger
- jürgen janzen
- Niklas Brandau (remote)
- Stefan Mießen (remote)

Ziele

- Keller:
    - Entscheidungsfindung Boden im Keller (Bernsteinzimmer)
        - Nach einem Gespräch mit Stephan Gärtig hab ich ein paar Gedanke dazu mitgebracht.
        - Fundament/solide/etc. hieße 40cm+ Aufbau drunter
        - Alternativ: Schotterbett, Folie, gehwegplatten. oder dünner Estrich. Etwas feuchter, aber nun. Option 2 geht auch mit Sauna.
        - Tendenz zu Alternativ/einfach.
    - Beleuchtung in den Kellerräumen
        - Wie wollen wir sie umsetzen und was benötigen wir?
        - Lagerflächen vorbereiten
        - Kellerbeleuchtung: hängt teils von Regalstellplätzen und -höhen ab, was wo sinnvoll installiert wird. Regale mitbedenken? Welche?
            - Einfach: nur ne Kellerlampe jeweils an die Decke.
            - Kellerleuchten Hauptgebäude sind... in einer Kiste irgendwo. Ggf. Keller unterm WS1, optional Gang Hauptgebäude. lt. Ralf nichts. Niklas geht gucken. Im Clubhaus noch Lampen, aber nicht geeignet.
    - Heizung INFO: gestern Abend ist die Heizung wieder auf Grund von zu geringem Wasserdruck ausgefallen. Habe die Heizung aufgefüllt. Sollten wir weiter beobachten.
        - Ich denke wir sollten, das Bedienfeld in den Empfangsraum verlegen. a) haben wir dann den Temperaturfühler im Beheizten Raum b) können wir einfacher die Heizung im Blick halten Eki will prüfen
        - Automatische Füllarmantur weitere Option
    - Shop
        - Innenwände sind mit Kalkgrundputz verputzt nun gehts an die Aussenwand, zumindest wenn es warm genug dafür ist, ansonsten würde ich die Schwelle vorziehen..
        - Morgen vor ort Planung Ebi, Aneta. Lehmwand? Temperatur geht.
    - Holzwerkstatt
        - aktuell werden da die Fensterflügel aus dem Hauptgebäude saniert. Parallel können wir schonmal den Materialbedarf für die Aussenwandsanierung zusammenstellen. Das würde ich dann gerne frühzeitig bestellen so das wir bei unserer Zeitplanung nicht in Lieferabhängigkeiten kommen.
            - Ralf plant Materialbedarf Balken, Ziegel, Mörtel, optional Flex
    - Dachrinne Strassenseite Material zusammenstellen und bestellen 400er wäre besser, braucht aber neue Rinneisen. Zusätzlicher Ablauf mittig?
        - Option Hebebühne leihen, an einem Tag durch (statt Rollgerüst)
    - Trassenseite Mengengerüst finassieren und bestellen 400er besser, unproblematisch weil eh neue Rinneisen.
    - Zisterne Entscheidungsfindung Abklären wie wir den Aushub realisieren und Material bestellen
        - https://www.zisternenprofi.de/regenwasser-komplettanlagen/garten-hausnutzung/602/regenwasseranlage-aqa.line-ft-8000-liter-haus#destination4
    - Bernsteinzimmerboden: egal, wie wir ihn machen, werden wir da noch etwas Aushub generieren. Passt an sich zur Zisternenplanung, dann muss eh nochmal was weg.
        - ca. 15 m³ Aushub, 8 m³ Zisterne, Lage zwischen Fienchengarage und Fahrradverleih. Aushub nicht identisch zur verfüllung Muss in Kiesbett.

        - https://www.zisternenprofi.de/media/pdf/e6/bb/3b/Einbauanleitung_AQaLine_Flachtank_240120.pdf
    - MIndestabstand vom geböude Tiefe. Bei 180 Tiefe und UNterkellerung vollkommen unproblematisch. Material kommt auf 5KEUR, plus Logistik (Aushub, Kiesschüttung)
    - Baggern: fa. Groß (Gartentreppe) hat nen Kleinbagger), Niklas fragt den und die bauheroes (USC).
    - Niklas braucht die techn. Zeichnung von Zisternenverseknung Ralf schickt Niklas Brandau den Link
    - Talbohnenentwässerung wird mit Bagger nicht gehen. Das wird handarbeit. Aber nicht so tief/nicht frostsicher.
    - Kiesschüttung: Ralf stellt den Materialbedarf zusammen
    - Last: PKW-Befahrbar, 600kG Radlast

- Dachdichtigkeit checken am zweiten Kamin
    - ist dicht
- Türen und Türfutter (Jürgen und sein Bretterbedarf) - ich vermute aber, alles soweit klar
- Fußleisten für Toilette morgen fertigen und machen, Jürgen kümmert sich. Optional vorher streichen.

- LWL Anbindung @benny wie ist da der Zeitplan Serverraum der Boden muss finassiert werden,. Wenn das Glasfaser eingeblasen ist, sollten der Raum im Idealfall für die ersten passiven und aktiven Komponenten vorbereitet sein.

- Termine Denkmalschutz und Bauordnungsamt wir warten auf Rückmeldung
- Talbohne Entwässerung/Tieferlegung Schacht/Gelände vor dem Hintereiongang devtal:
    - nach Absprache mit dem Team der GPA soll der Entwässerungsschlauch der Talbohne in den Schacht vor der Treppe münden @Niklas Brandau hat dazu mit @Ralf Gloerfeld und @Richard Joos gesprochen und nimmt - unter anderem deswegen - am kommenden GPA-Planungstreffen, Fr. 18.02.22, ab 18.30 Uhr teil

- Aussengelände
    - Flächenbereinigung für den Saisonstart
        - Zwischen den Containern und der GPA muss die Fläche noch verfüllt und befestigt werden und wir müssen klären wie wir es mit der Zisterne machen.
    - Flächen zwischen Talbohne und den Bäumen muss von den Steinhügeln bereinigt werden, so das es dort eine Aufenthaltsfläche gib
        - Niklas will wegräumen/Radlader
- Essen?
    - Kati bringt Brötchen
    - Sonnenschein prüft Ebi

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

- [ ]