2022-08-05 Besprechungsnotizen

Datum

05.08.2022

Teilnehmende

- Ralf Gloerfeld
- Richard Joos
- Eberhard Fahle
- Tobias Grosse-Brockhoff
- @volker

Themen

- Holzwerkstatt
  Betonsockel - Schalung finassieren und dann Betonieren.
  Wir müssen noch 9 25KG Säcke Beton besorgen.
  Stützbalken aktuell nicht mehr in der Flucht - 3-4 cm Angleichen, weniger aufs Lot denn auf Flucht und Waage bei den Querbalken
- Armierung? Korb ist over, zwei Stangen reichen, auch durchgehend auf Fundament. Korb unmöglich wg. Betondicke über Stahl
- Aussenfassade
  Gerüst wird in der KW33 aufgestellt so das es ab der KW34 von uns genutzt werden kann.
  Bestandsaufnahme: -> Welches Material müssen wir besorgen.
    - Fugenmörtel sollte da sein (Türmchen)
    - Putz ist sehr hart, schien aber soweit OK. Check, wenn das Gerüst steht/Plane weg ist.
- Keller
  Die Kohlen werden immer weniger :)
  Ein Container wär cool für mal größer Aushub-Action AWG fragen
  Bernsteinzimmer
  Matthias Hampe war am Wochenende hier und hat begeistert davon erzählt das er vor Kurzer Zeit mit https://dernoton.de/bauwerksabdichtung/einbauhinweise-bauwerksabdichtung/horizontalabdichtung-in-bauwerken/ einen Kellerboden abgedichtet hat.
  Das wäre eventuell was fürs Bernsteinzimmer.
    - wär spannend, Regale ggf.unterlegen
    - Rüttelplatte wär schwierig wg. Belüftung
- Shop
  Die Schwelle nach Draussen muss noch geschlossen werden. Ein Dachdecker von der Bahnhofsbaustelle hat sich das mit Jürgen mal angeschaut.
  er Empfiehlt es mit Flüssigkunstoff zu versiegeln. d.h. die Schwelle Betonieren und dann mit Flüssigkunstoff, z.b. https://www.enke-werk.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produkte/Flachdach/Enkopur/PP_ENKOPUR.pdf
  gibt es bei Nicolay
- Fenster/Türen Farben
  was gibt es vom Denkmalschutz nichts neues von Volker, aber sollte sich abnicken lassen (Sepia bereits geklärt; und dass auf Herbst was passieren muss, ist vermittelbar)
- Vorzeitige Innutzungnahme
  was gibt es neues vom Bauordnungsamt
- Was braucht es für Samstag noch an Material
  Beton 9*25Kg
  Vorstreichfarbe
- Am Hauptgebäude sind in Elfenbeinfarbe lackierte Nut- und Feder-Bretter übrig.
    - Tobias Grosse-Brockhoff meint, die sollten besser noch fürs Hauptgebäude zurückgehalten werden.
        - klären wie breit die sind, eventuell könnten sie in der GPA für die Türleibung und die Fußleisten Verwendung finden.

Diskussionspunkte

Zeit	Eintrag	Wer	Notizen

Handlungspunkte

- [ ]